

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 6 日

天气: 阴

星期: —

气温: 15~25

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路 4 压站光伏区例行检查 召开第八次工程例会 送出线路 80# 83# 基础旁站浇筑 4 压站 检查电控楼电缆沟拆模施工质量及安全 光伏区 6# 桩孔回填旁站 13# 打桩旁站 检查 10# 11# 箱变 基础混凝土外观尺寸	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中安 德第 博耳	30# 31# 66# 土墙组合 80# 83# 基础浇筑 施工人数 45 人 挖机 2 台 引孔机 1 台 运输车 4 台 出线构架基础拆模 电控楼电缆沟拆模 915 基础开挖 主变基础油池浇筑 施工人数 28 人 挖机 2 台 铲车 2 台 13# 打桩 14# 焊接立柱 13# 引孔 3# 8# 9# 箱变基础粉墙 11# 安装支架 桩孔清理 回填混凝土 6# 7# 光伏支架立柱初检 施工人数 10 人 推土机 2 台 挖机 1 台 吊车 2 台 打桩机 2 台 引孔机 2 台 发电车 4 台 压路机 1 台 拖板机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	