

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 7 日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 11-20

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	送外线路升压站光伏区例行检查 送外线路下雨未施工 升压站下雨未施工 光伏区 光伏组件进场1车22件 1#2#3#4#箱变基础整体外观验收	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中益	下雨未施工
	德第	下雨未施工
	博耳	光伏组件卸车 14# 6# 引孔 11# 支架安装 1#2#3#4#箱变基础验收 厂区修路 施工人员25人 引孔机3台 压路机 打桩机2台 拖板机1台 吊车2台 铲车3台 发电车4台 挖板机3台
其它事项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):