

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 8 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 13-22

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路钢筋沙子骨料水泥送检 升压站 检查升压站施工安全GIS基础开挖深度 光伏区 14#打桩旁站检查 7#8#9#箱变基础外观尺寸 组件进场卸车	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中交 德昂 博耳	23#70# 8#材料组合 81#开挖 85#支木模 施工人数 28 挖机2台 电控楼砌砖 GIS开挖回填 主变基础油坑支模 施工人数 28 钩机2台 铲车4台 组件进场卸车 14#6#引孔 14#打桩拖桩 13#7#支梁梁 7#8#9#箱变基础整体外观验收 施工人数 10 人 推土机2台 挖机3台 吊车2台 压路机1台 打桩机4台 拖桩机1台 引孔机3台 铲车3台 发电车4台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):