

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 9 日

天气: 降雨

星期: 四

气温: 11-22

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路85#浇筑旁站 4#压站 未施工 光伏区 光伏组件进场10车检查安全施工支架安装情况	
施 工 情 况	施工单位 中交 德昂 博耳	施工内容及进度 85#基础浇筑 施工人员7人挖机1台货车2台 未施工 14#引孔打桩机2台7#安装支架倒运光伏支架材料 施工人员3人推土机2台吊车2台挖掘机3台压路机1台 打桩机2台引孔机1台铲车3台拖桩机1台发电机4台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝煊、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝煊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	