

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 11 日

天气: 降雨

星期: 六

气温: 8-17

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路4压站光伏区例行检查 送出线路81#塔基础浇筑旁站81#88#验筋 4压站检查电控楼砌砖施工量 光伏区检查施工安全5#6#箱变基础整体外观验收	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中安 德军	7#6#塔材组合81#塔基础浇筑88#基础开挖 对端围墙基础开挖打垫层81#88#验筋 施工人数38人挖机2台运车3台 SV9基础开挖电控楼砌砖墙0G15基础换填夯实 施工人数13人挖机1台装载机1台
	博耳	6#打桩引孔拖桩10#打桩13#支架安装14#焊接立柱 5#6#箱变基础外观验收 施工人数108人挖机3台压路机1台打桩机2台 引孔机3台运输车4台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):