

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 12 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10 - 20

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站 光伏区 送出线路例行检查 1# 34# 55# 塔材组合. 现场检查. 安全. 旁站 88# 基础浇筑. 对塔基回填整层浇筑. 承台支模 升压站旁站浇筑完成. 光伏区 组件材料 引孔施工. 支架安装. 检查施 工安全和施工进度. 省初验后检查.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中设 德军	1# 34# 55# 塔材组合. 88# 浇筑 对塔基回填 开挖. 浇筑整层. GIS 整层安装 10kV 变. 集油池. 浇筑 电控楼 电缆沟 预埋件浇筑完成.
	博目	光伏区 组件材料 引孔 打桩施工. 支架安装 施工人数 163人 挖机 3台 装载机 1台 管车 2台.
其 它 事 项	对塔基图纸未到. 现场只做图证.	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):