

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 13 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 10-15

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路 升压站 光伏区 例行检查 送出线路 下雨未施工 升压站 下雨未施工 光伏区 预制桩到货 5 车 检查现场施工安全质量	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中交	下雨未施工
	德军 博耳	下雨未施工 光伏预制桩卸车 6#引孔打桩 13#支架安装 14#焊接立柱 施工人员 108 人 推土机 2 台 挖机 3 台 吊车 2 台 压路机 1 台 打桩机 2 台 引孔机 3 台 拖桩机 1 台 铲车 3 台 发电机 4 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):