

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 14 日

天气: 晴

星期: _____

气温: 12-21

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路4压站光伏区例行检查 送出线路: 检查 34# 40# 塔材组合情况 现场施工安全 4压站 检查 GIS 出线构架钢筋绑扎 检查施工安全 光伏区 检查 组件安装情况 检查焊接立柱质量	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中送 德蒙	34# 40# 塔材组合 对端围墙支模浇筑 围梁浇筑 施工人员 70 人 构机 2 台 GIS 出线构架钢筋绑扎 1# 主变基础 油坑砌砖 砌砖 GIS 基础支模
	博耳	9# 组件安装 6# 焊接立柱 14# 支架安装 1# 4# 引孔打桩 施工人员 108 人 推土机 2 台 挖掘机 3 台 吊车 2 台 压路机 1 台 打桩机 2 台 引孔机 3 台 搅拌机 1 台 铲车 3 台 发电车 4 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝煊、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):