

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 15 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 15-21

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站 光伏区 送出线路例行检查 的线对线间隔,围墙取之浇筑,砌块 无裂缝线. 要求立即加设警戒带. 消除安全隐患. 光伏区 检查组件安装 检查现场施工安全 检查支架安装 升压站检查GIS基础钢筋绑扎发现钢筋间距偏大以下检查记录	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中渡 博平 强军	对线间隔 围墙取之浇筑 3#打桩 8#组件安装 光伏区制预制桩 5#引孔打桩 6#10#油漆粉刷 6#支架安装 9#组件安装 6#立柱焊接 GIS基础钢筋绑扎 GIS基础支模 SVAG基础测量
其 它 事 项	对线图纸.. 现场做记录 电缆到货2车	
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	