

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 25 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 11-17

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	送出线路 升压站光伏区例行检查 送出线路 检查对端间隔施工垃圾未及时清理构架基础底板钢筋间距不规范 升压站 检查升压站接地变基础底板钢筋安装检查基础预埋件防腐处理 光伏区 2#打桩旁站 8#9#箱变吊装旁站 检查吊装施工安全	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中交 德昂 博耳	17#塔基础浇筑 对端间隔构架基础绑筋支模 33#塔塔材组合 65#塔塔材组合 接地变基础底板钢筋绑扎 SVG预埋件电缆套管 室外基础预埋件防腐 GIS基础预埋件制作 8#9#箱变就位 8#组件安装 2#引孔 4#立柱焊接 1#支架安装 2#打桩
其它事项	施工人数: 150人. 勾机. 6台 引孔机 1台 打桩机 1台	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):