

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 26 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 13-21

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路 4 压站光伏区例行检查 送出线路 线路对端间隔构架基础, 绑筋支模, 模板组合不平整, 现场要求整改. 4 压站检查 4 压站 GIS 基础预埋件制作 检查库及消防水泵房水池支模 光伏区 S11# S12# S13# S14# 箱变吊装旁站 检查箱变施工安全	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中设 #0 博耳	对端间隔 构架基础绑筋支模. 39# 15# 58# 56# 塔材组合. 12# 塔材 灌注桩. 机械车运 2# 打桩 4# 立柱焊接 10# 桩孔回填灌注 8# 组件安装 S11# S12# S13# S14# 箱变吊装
	德昂	GIS 基础预埋件制作 主变基础接地焊接 车库及消防水泵房水池墙板支模 接地变基础钢筋绑扎 室外基础钢筋放样 室外预埋件焊接 GIS 基础预埋件制作
其它事项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	