

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 3-13

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路 检查7#29#32#立塔施工安全 检查隔离开关基础拆模 存在基础根部出现不同斜面 升压站检查915基础剩余4根基础柱分层浇筑 现场施工为自拌 混凝土 现场无自拌混凝土配合比强度报告无砂石水泥材料送检报告 光伏区 检查组件安装情况 检查立柱焊接质量 现场施工安全	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中送	7#29#32#立塔 隔离开关拆模回填土开挖 围墙砌筑完毕粉刷
	光伏区	2#支架安装 3#立柱焊接 4#10#支架安装 8#组件安装 8#9#汇流箱安装 场区围栏安装
其 它 事 项	消防水泵房 层底板钢筋绑扎 SV9电抗器基础支模 接地变基础砌筑 电控楼电缆沟开挖 电控楼一层柱钢筋接头电渣压力焊施工	
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	