

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 2 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 4-16℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏送出线路例行巡查。 线路现场对塔发现带电区域工作人员未戴安全帽。现场要求立即整改。光伏区检查3区立柱焊接。2区支架安装, 支架不平整, 现场要求立即整改。 升压站, 消防水泵房现场要求增加柜体接地, 延长柜体时间, 并通知设备厂家。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	博目 续界	4区支架安装, 3区立柱焊接, 6区逆变器安装 厂区围栏安装, 1区电缆桥架安装到货 消防水泵房一层底板浇筑。	
	中波	时强电流互感器基础支模, 隔离开关回线 4# 组塔, 30# 31# 32# 33# 组塔。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	