

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 4 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 4-15℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	光伏区 升压站 线路及终端改造倒杆检查。 线路 1#-8# 导线架设现检查, 施工安全, 组塔施 工检查, 施工人员安全防护。 检查升压站电缆沟钢筋绑扎质量, 现场发现的问题整改不 足, 现要求立即整改。 监理例会第 11 次召开	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	博耳 中水中途 福源	线路: 1#-8# 导线架设, 牵引绳放线 组塔 4-39# 6 级, 对端, 隔离开关基 础拆模, 回填, 围墙粉刷。 升压站电缆沟钢筋绑扎, 综合楼墙体砌筑, SVC 基 础圈梁与构造柱模板安装, 消房水泵房一层排架楼设。 光伏区 9# 低压电缆敷设, 围栏安装。 3#-4# 立柱焊接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	