

监 理 日 志

日期: 2021年 10月 5日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2-15

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

| | | |
|----------------|--|---|
| 监理 工作 情况 | <p style="text-align: center;">送出线路 4# 压站 光伏区 例行检查</p> <p>送出线路 现场检查对端基础钢筋及浇筑压站敷导线工序发现现场无地锚拉绳现场要求立即整改</p> <p>光伏区 1# 打拉桩不齐现场要求立即整改</p> <p>4# 压站 检查综合楼屋面钢筋绑扎发现钢筋间隔不符合设计要求现场要求立即整改</p> | |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 中交 | 40# 41# 42# 立塔 1#-8# 电缆敷设 对端围墙粉刷 支柱绝缘子 基础浇筑 |
| | 博耳 | 厂区围栏安装 1# 引孔打拉桩 2# 支架安装 3# 立柱焊接 8# 9# 电缆敷设 3# 支架安装 |
| 德馨 | 综合楼屋面梁钢筋安装 电控楼墙体砌筑 消防水泵房 排架封掌措施 | |
| 其它 事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙 | |
| 记录人: 王朝焯 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): | |