

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 8 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 7-15

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	光伏区升压站线路规划检查。 线路检查 4#-8# 地锚拉绳安装, 现场检查, 登记 证办安全带, 做到人证相符。 光伏区 检查电缆敷设发现电缆沟底部未铺沙, 动力电缆信号电缆未 分开现象已下通知单。 升压站 检查综合楼消防泵房屋面划墙砌筑	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中设电业 博耳 德军	组塔 13# 21# 立塔 20# 65# 66# 64# 63# 导线安装 4#-8#。对塔独立避雷针放线 8# 电缆敷设 3# 立柱焊接 支架安装 厂区围墙安装 1# 引孔 打桩 2# 支架安装 8# 电缆沟开挖 电控楼一层柱模板安装 综合楼屋面划墙施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	