

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 10 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 3-13℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	开压站检查电杆横担区域电缆沟支模, 要求模板垂直度, 平整度符合规范。 检查电杆横担一层板及圈梁浇筑要求施工单位振捣均匀。 光伏区 现场发现个别施工人员未规范佩戴安全帽, 现场已 责令整改 线路: 检查组塔施工安全, 验明断路器基座钢筋绑扎比 照的接地引下线质量	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	德昂	开压站电杆横担一层板及圈梁浇筑混凝土, 现场电缆沟, 支模, 防雷针基础施工。
	博耳	12 引孔, 2 根立柱焊接 7 根电缆敷设, 8 根开挖 电缆沟
其它事项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	