

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 17 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -4-6℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	升压站对接地变设备吊装进行验收,要求施工员做好安全防护措施。 检查综合楼室内地坪回填情况,要求回填土压实度符合设计规范要求。 对地坪浇筑验收。 光伏区检查3组支架梁柱焊接情况,要求符合规范设计要求。 对架空网安装,搭设面不足,下区无平整地	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	德昂	升压站接地变设备吊装就位,综合楼室内地坪回填浇筑完成,电缆沟支模加固。
	博身	3组支架梁柱焊接,3组逆变器安装,14组支架安装
	中水书	组塔2组 主塔2组,主网焊接。
其它事项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):