

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 27 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 2-10

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	送电线路. 对线路进行巡查. 检查施工安全. 今日, 又要求各施工班组做好自身防护. 确保施工安全. 18#塔基. 施工环境恶劣. 要注意安全. 升压站综合楼外墙保温及施工. 检查内墙抹灰. 要求墙体抹灰平整度符合规范要求. 光伏区检查电缆敷设要求敷设深度符合设计. 电缆敷设铺设整齐.		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	中水中路 博耳 德昂	66#-70# 今日完工. 85#-87# 导线架设. 时溪. 济水井反模. 18# 组立塔. 1区出线焊接. 支架安装. 7区组件安装. 4区-6区高压电缆. 光纤敷设. 升压站综合楼内墙粉刷. 外墙保温板施工. 屋面防水及设置. SVG电容器吊装.	
其它 事项			
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	