

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 5 日

星期: 五

天气: 阴

气温: -1 - 8℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	线路 8-23# 余月安装. 遵照天气要求 施工单位 按施工安全规范施工. 开闭站要求电杆横担符合设计要求 GZS 设备安装注 意安全. 光伏区要求组件安装符合设计规范. 电缆敷设要求符合 规范. 接地焊接要求焊接长度符合规范. 做好防腐.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中设中水 博耳 德昂	线路 8#-23# 余月安装. 对端停工待料. 12区架安装 接地网焊接. 5区 8区逆变器安装. 10区低压电缆敷设. 12区组件安装. 开闭站 GZS 设备附件安装. 电杆横担直引横担. 电缆沟施工. 围墙大门墙体砌筑.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝煊、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝煊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	