

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 12 日

天气: -30~+10℃ 晴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	监理人员对线路、光伏区、升压站进行了巡视检查。要求施工单位注意安全，人员进场及车辆做好防护措施。要求汇流箱端接符合设计、规范。要求升压站GIS设备安装符合设计及施工要求。避雷针组塔符合设计单位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中水冲液 博耳 德昂	因雪未施工。 12区汇流箱端接。现场回填电缆沟。积雪清理。 升压站避雷针组塔，GIS设备附件安装。清理积雪。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝煊、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝煊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	