

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 13日

天气: 晴

星期: 六

气温: 1 - -11℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	升压站光伏区线路对端例行巡查。 线路对端无施工。停工待料 光伏区有个别施工人员未正确佩戴安全帽。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中山 德昂 博耳	无施工。停工待料 二一次母线就位 9芯电缆敷设。 4芯 3芯 支架安装。 3芯 母线焊接。
其它 事项		
本日现场监理人员		王朝煊、李小忘、王道芳、王磊、李双龙
记录人: 王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):