

监 理 日 志

日期: 2021年 11 月 16 日

天气: 2--10℃

星期: 14

气温: 14℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏区线路巡视检查。 对塔架检查,试验仪器在年检范围内,需进行 解体试验。 光伏区组件字架有偏差,现已责令整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中 山 绿 带 博 耳	杆架就位,组架。 12区组件安装, 13区汇流箱接线 50-45 的牵引绳。 时塔一次解体试验。
其 它 事 项	组件到货 27车	
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	