

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 24 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -8--13℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	升压站光伏区线路. 对端子引接线. 线路金具补装和警示牌相序牌. 线号牌挂装 要求随身携带登记证: 要求做好防寒安全防护 光伏区检查接地环网牌增.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中山中设	线路金具补装. 升压站构架导线安装 接地线安装. (1#-8#) 对端 2 根 3x185 电缆路径改造
	博耳	补件安装. 升压电缆头制作. 接地环网 牌增.
	德昂	一二次线敷设及接驳线. 主变接地牌增. GIS 充 SF₆
其它事项	补件已收	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):