

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -8 - -13℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏区线路例行检查。 线路构架——1#导线安装(已下发联系单)构架 二次灌浆不足施工要件, 强利施工。 对塔光纤接入龙翔变, 现场要求做好防护 光伏区巡查, 现场个别施工人员未佩戴安全帽且未 要求佩戴安全帽做好安全防范。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中水建设	线路, 1#→升压站 光纤接入导线安装。 对塔 光纤接入, 龙翔变。
	博耳	1# 2# 3# 4# 组件安装, 7#→升压站。 电缆沟开挖, 组串间接地安装。
	德昂	G:S 断路器抽真空, 独辟组串二次接线
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	