

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -8℃-3℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路 升压站 光伏区例行检查 送出线路 检查对端现场施工安全培训 升压站 检查二次线敷设 现场施工安全 检查主变直流电阻测试 光伏区 检查光伏区组件安装情况发现 现场施工人员单人背扛组件 已联系单	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中远/中水	对端北侧停电 安装北侧管母 送出线路消缺整改
	博耳	1#2#4#组件安装 3#到升压站电缆敷设
	德军	二次线敷设 避雷针就位 GIS抽真空 围墙焊接铁艺安装 主变直流电阻测试
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	