

监 理 日 志

日期: 2021年 11 月 28 日

天气: 阴

星期: 四

气温: -1℃ - -10℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏区线路, 对线路进行巡查 时, 配合大庆局电力组, 对线路杆塔, 安装 组塔管地安全和反号, 经过验收后, 通过。 检查升压站线路展放安装情况 光伏区升压站电缆耐压试验, 及直埋电缆回填。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中电	北侧管母安装, 隔离刀调试, 回路试验 线路, 缺陷整改。
	博耳	1# 2# 3# 组件安装, 直埋电缆回填, 电缆耐压试验。
	德昂	室外电缆沟内电缆整理, GIS 断口紧急处理 二次线路调试, 围墙铁窗和铁门安装, 电缆支 架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	