

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 30 日

天气: 晴

星期: 二

气温: ~8 - -17℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏发电例行巡查。 对端由于道路多处卡口封闭未能到现场 线路检查缺陷整改、接地安装、相序牌线号牌 等安装 升压站现场发现220出线安装严重不规范有 安全隐患。下区知照一次	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中电中设	线路缺陷排查、沟通对端光纤接口。 对端安装系统软件及光纤敷设。
	博耳	组件安装、低压电缆敷设。
	德昂	六线穿线安装、SVG穿线安装、二次一次母线代 综合桥架安装、主变母线 GIS母线
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	