

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -7 - -18℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏区对线路巡视检查。 线路抽查个别塔位, 发现有防污帽不装, 因现场 场地受限不规范, 已通知业主进行处理。 升压站现对二次线安装检查, 发现施工工艺不规范。 光伏区现场检查, 1#组件安装不平整, 偏差大, 要求整改。 1#区电缆地沟回填土质处理深度不足, 现要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中山 博耳 信昂	线路, 升压-88#光伏区安装 升压 安装系统安装接地 组件安装, 升压线路回填, 场地回填安装。 二次接地 80#安装, 室外控制柜接地; 一次接地 综合楼接地。
	其它事项	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):