

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 18 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -23-17

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	光伏区升压站例行检查 光伏区 检查组件卸货发现使用叉车卸货 现场要求加强技术管理以免破损率过大. 升压站 检查消缺整改情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中水	无施工
	博耳	组件到货 组件卸车
	德昂	联调联试完毕 消缺
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝煊、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝煊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	