

光伏项目监理日志

日期	2021 年 10 月 30 日	监理人	宋龙	地点	杭州市桐庐县	天气 施工人数	晴 9 人
一、施工内容： 3#屋面爬梯制作安装 2 人 3#4#屋面直流接线绑扎 4 人 电站项目并网发电							
二、施工进度							
完成进度				是否与计划进度一致；			
光伏支架安装完成 99%							
组件安装完成 99%							
电缆桥架安装完成 98%							
直流电缆敷设完成 85%							
交流电缆敷设完成 95%							
通讯电缆敷设完成 85%							
接地环网焊接完成 95%							
逆变器安装调试 95%							
并网柜安装 95%							
三、施工质量问题 通讯电缆套管安装敷设未进行固定，要求施工单位安排人员对套管进行固定。							
四、监理工作情况： 1. 整理监理资料 2. 对现场施工作业进行巡查，对不符合项要求施工单位进行整改。 3. 对进场设备材料进行检查。 对施工单位报审资料进行审批。							
五、明日工作计划：							

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
ZHJL-YWRL-LX-001	关于电缆沟内 电缆带电敷设 电缆注意事项	总包单位	/	/
ZHJL-YWRL-TZ-001	关于组件接地 边框打孔事宜	总包单位		

项目监理单位（章）
专业监理人（签字）