

监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 22 日

天气：晴

星期： 五 气温： 8-18℃

工程名称：沭阳中邳苏讯新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视施工现场	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数：2人 1、1#屋面厂房加固完成90% 2、1#屋面支架不合格项整改
其 它 事 项	1#屋面验收不合格，已下发通知单整改	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：蔡扣林