

监 理 日 志

工程名称: 沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 09 月 04 日 星期六	气候	雨	气温	21~25℃
监理人员动态: 李东洲			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 10 人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	沐阳光伏电站安装完成 30%。				
检查 发现 的 问题	屋面支架图纸缺少尺寸。 屋面女儿墙高度危险性较高。				
处理 措施 、 意见 、 结果	图纸已完善。现场支架对照图纸整改。 屋面四周安装立柱拉钢丝绳 挂网处理。				
协调 内容 或 其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	夏新华		