

监 理 日 志

工程名称: 沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 09 月 08 日 星期三	气候	多云	气温	21/14.9℃
监理人员动态: 李东洲			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 10 人					
施工机械动态: 吊车					
施工 部位 进度 情况	2# 屋面支架安装完成 90%。新到板及螺母安装完成。 大错塔支架安装完成 100%。				
检查发现的 问题	北边支架问题较多。				
处理措施、 意见、结果	签发通知单 001 要求限期整改。				
协调内容或 其他	与施工单位沟通 1# 厂房爬梯制作事宜。				
记录人	李东洲	总监签阅	夏新华		