

监 理 日 志

工程名称: 沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 09 月 11 日 星期六	气候	晴	气温	14.30℃
监理人员动态: 李东洲			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 10 人					
施工机械动态: 吊车					
施工 部位 进度 情况	光伏组件安装完成 90 块, 箱体安装完成 80%。 户用逆变器支架复验合格。				
检 查 发 现 的 问 题	新到光伏支架孔膜厚度不符合要求				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	已要求全部拆除更换。				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	夏新华		