

监 理 日 志

工程名称: 沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 09 月 15 日 星期一	气候	多云	气温	22~29℃
监理人员动态: 李东洲			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 10 人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	光伏组件安装 300 块 (2#屋面) 组件开箱分散 100%。				
检查 发现 的 问题	近期有台风登陆, 要求屋面材料较多, 组件未开箱 堆在屋面上。				
处理 措施 、 意见 、 结果	要求施工单位对屋面材料 每块进行加固处理。 做好防风工作。				
协调 内容 或 其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	夏新华		