

# 监 理 日 志

工程名称: 沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

|                                           |                                                                        |      |                             |    |        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----|--------|
| 日期                                        | 2021 年 09 月 11 日 星期三                                                   | 气候   | 多云                          | 气温 | 20~29℃ |
| 监理人员动态: 李东洲<br>施工方人员动态: 10人<br>施工机械动态: 吊车 |                                                                        |      | 材料进场、见证取样、合格情况:<br>支架重新加工制作 |    |        |
|                                           |                                                                        |      |                             |    |        |
|                                           |                                                                        |      |                             |    |        |
| 施工部位<br>施工进度情况                            | 光伏组件安装完成 300 块。<br>组件安装完成 10 箱, 台数 75%。<br>光伏支架安装全部完成。<br>新加工的支架经检验合格。 |      |                             |    |        |
| 检查发现的问题                                   | 组件台数时单人抬板现象。                                                           |      |                             |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                | 新组件台数时必须两人抬板。                                                          |      |                             |    |        |
| 协调内容或其他                                   | 无                                                                      |      |                             |    |        |
| 记录人                                       | 李东洲                                                                    | 总监签阅 | 夏新华                         |    |        |