

监 理 日 志

工程名称: 沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 09 月 20 日 星期一	气候	阴	气温	20~27/℃
监理人员动态: 李东洲 施工方人员动态: 10 人 施工机械动态: 无			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工部位进度情况	光伏组件之基础安装完成, 现场缺少夹具, 补设支架. 组件暂时无线安装. 组件开箱台数完成 80%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	夏新华		