

监 理 日 志

工程名称: 沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 09 月 24 日 星期五	气候	晴	气温	22~30℃
监理人员动态: 李东洲 施工方人员动态: 0 人 施工机械动态: 无			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工部位 进度情况	现场由于施工条件不足暂停施工。 屋面换瓦, 烟囱未完成, 部分位置无支架安装。				
检查发现的 问题	1# 屋面爬梯制作安装未固定, 攀爬时晃动剧烈。				
处理措施、 意见、结果	签发监理通知单, 要求施工单位整改。				
协调内容 或其他	要求施工单位联系换瓦及烟囱单位尽快完成工作, 以免延误工期。				
记录人	李东洲	总监签阅	夏新华		