

监 理 日 志

工程名称: 沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 10 月 7 日 星期	气候	雨	气温	16~19℃
监理人员动态: 李东洲			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 吊车					
施工 部位 进度 情况	1#屋面组件吊装10箱。 4m²线吊运至屋面500米。				
检查 发现 的问 题	1#厂房未加固完成, 施工单位未经允许私自吊装组件。				
处理 措施 、意 见、 结果	要求施工单位将吊装的组件吊运回地面。				
协调 内容 或其 他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	夏新华		