

监 理 日 志

工程名称：滁州和信物流机械有限公司1.6MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月19日 星期二	气候	晴	气温	10~20℃
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	13人				
施工机械动态：	吊车1台				
施工部位 进度情况	组件吊装完成80%。 接地焊接完成30%。 桥架连接安装80%。				
检查发现的 问题	组件分散时有背板划伤现象。				
处理措施、 意见、结果	已要求现场整改。				
协调内容或 其他	无				
记录人	李		总监签阅	李新华	