

监 理 日 志

日期：2021年 10 月 19 日

天气：晴

星期：星期二

气温：11~18℃

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、与建设方检查支架安装情况，部分夹具咬合力不强，要求增加夹具数量。 二、所有走道不得用自攻螺丝固定，必须全部拆除到位。 三、工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、检修通道、桥架施工两人人。 二、支架整理两人。 三、逆变器安装两人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

