

监 理 日 志

工程名称: 沐阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 2 日星期四	气候	多云	气温	4-13
监理人员动态: 王国富 付中宝			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 8 人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1、凯能 7 号交流电缆敷设、接头接线; 9 号厂房桥架安装, 交流电缆接线。 2、康达直流接线进场, 接地扁铁施工完成。 3、龙洲运维通道固定施工。				
检 查 发 现 的 问 题	无				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	付中宝		总监签阅	李新华	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称: 沐阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 3 日星期五	气候	多云	气温	3-14
监理人员动态: 王国富 付中宝			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 8 人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1、凯能 7 号接地施工, 9 号厂房桥架安装, 直流电缆敷设。 2、康达直流电缆接线。 3、莱宇运维通道固定施工。				
检查发现的问题	桥架安装出现扭曲变形。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	付中宝		总监签阅	王国富	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称: 沭阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目



日期	2021 年 12 月 4 日星期六	气候	多云	气温	3-12
监理人员动态: 王国富 付中宝			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 8 人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1、凯能 7 号接地施工, 9 号厂房桥架安装, 直流电缆敷设。 2、康达直流电缆接线。 3、凯能 9 号组件吊装及安装施工。				
检查 发现 的问 题	无				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他					
记录人	付中宝		总监签阅	王国富	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称: 沐阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 5 日星期日	气候	多云	气温	3-13
监理人员动态: 王国富 付中宝 施工方人员动态: 8 人 施工机械动态:			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	1、凯能 7 号接地施工, 9 号厂房桥架安装, 直流电缆敷设。 2、凯能 9 号组件安装施工。				
检查 发现 的问 题	无。				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建