

监 理 日 志

工程名称：沐阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2022年 1 月 8 日 星期三	气候	阴	气温	0°~8°
监理人员动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：4人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	凯能6号屋面整改接地，7号屋面未验收桥架盖板。				
检查发现的 问题	7号屋面桥架电缆未验收，施工人员进行桥架盖板。				
处理措施、 意见、结果	发监理通知单，要求现场停止此项工程施工。				
协调内容或 其他	无				
记录人	郭勇	总监签阅	夏新华		