

监 理 日 志

工程名称：江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目

日期	2021年 10月 18日 星期一	气候	多云	气温	10° ~ 21°
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 8人					
施工机械动态： 无					
施工部位 进度情况	2#屋面接地扁铁分散，打孔，组件接地连接。 运维走道角钢打孔，3#屋面整改桥架，运维走道。				
检查发现的 问题	查看屋面扁铁连接，桥架安装，要求直流纹线红黑分开。				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	邵晋		总监签阅	修智明	