

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 14 日

天气: 小雨转多云

星期: 四

气温: 21℃~27℃

工程名称: 江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码,工人下班后尽量不外出。</p> <p>2、要求施工单位班前做好安全及技术交底,佩戴好安全帽及反光背心,确保施工安全和工程质量。</p> <p>3、现场施工进度慢、人员太少,要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育及技术交底,办好相关保险。</p> <p>4、现场巡视安装组件,要求轻拿轻放,紧固件紧固到位,压接 MC4 接头,安装桥架紧固好连接片螺丝。</p> <p>5、现场要求施工单位清理屋面垃圾。</p> |                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                | 施工内容及进度                                                                                                                                  |
|                            | 西门子电力自动化有限公司                                                                                                                                                                                                                                        | <p>一、当日完成的工作情况。</p> <p>1、现场管理人员 1 名,施工人员 11 人</p> <p>2、现场安装组件,安装逆变器支架,压接 MC4 接头,检查紧固支架螺丝并做防松标记,敷设 4 平方光伏电缆,安装关断器。</p> <p>3、现场屋面清理垃圾。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | 王明官                                                                                                                                      |
| 记录人:王明官                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                     |