

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 18 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 10℃~19℃

工程名称: 江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码,工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底,佩戴好安全帽及反光背心,确保施工安全和工程质量。 3、现场施工进度慢、人员太少,要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育及技术交底,办好相关保险。 4、现场巡视安装组件,要求轻拿轻放,紧固件紧固到位并做标记,压接紧 MC4 接头,按规范焊接固定接地环网。 5、现场要求施工单位清理屋面垃圾。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西门子电力自动化有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 1 名,施工人员 11 人 2、现场安装组件,安装逆变器支架,压接 MC4 接头,检查紧固支架螺丝并做防松标记,敷设 4 平方光伏电缆,安装关断器。 3、现场屋面清理垃圾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):