

监 理 日 志

日期：2021年10月22日

天气：多云

星期：五

气温：10℃~18℃

工程名称：江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码，工人下班后尽量不外出。</p> <p>2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，佩戴好安全帽及反光背心，确保施工安全和工程质量。</p> <p>3、现场施工进度慢、人员太少，要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育及技术交底，办好相关保险。</p> <p>4、现场巡视安装组件，要求轻拿轻放，紧固件紧固到位并做标记，压接紧 MC4 接头，按规范焊接固定接地环网。</p> <p>5、现场要求施工单位清理屋面垃圾。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西门子电力自动化有限公司	<p>一、当日完成的工作情况。</p> <p>1、现场管理人员 1 名，施工人员 11 人</p> <p>2、现场安装组件，安装逆变器支架，压接 MC4 接头，检查紧固支架螺丝并做防松标记，敷设 4 平方光伏电缆，安装关断器，逆变器压接 MC4 接头。</p> <p>3、现场屋面清理垃圾。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：