

# 监 理 日 志

日期：2021年10月4日

天气：晴

星期：二

气温：23℃~32℃

工程名称：江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码，工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，佩戴好安全帽及反光背心，确保施工安全和工程质量。 3、现场施工进度慢、人员太少，要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育及技术交底，办好相关保险。 4、现场指导安装组件，要求轻拿轻放，紧固件紧固到位。 5、现场要求施工单位清理屋面垃圾。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西门子电力自动化有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 1 名，施工人员 7 人 2、现场安装组件。 3、现场屋面清理干净。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人：王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	