

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 3 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 11℃~21℃

工程名称: 江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码,工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底,佩戴好安全帽及反光背心,确保施工安全和工程质量。 3、现场施工进度慢、人员太少,要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育及技术交底,办好相关保险。 4、现场巡视安装运维通道,要求紧固件紧固到位并做标记,按规范焊接固定接地环网,敷设 3*95+2*50 交流电缆。 5、现场要求施工单位清理屋面垃圾。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西门子电力自动化有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 1 名,施工人员 12 人 2、现场安装运维通道,压接 MC4 接头,安装桥架,焊接、固定、刷漆防腐接地环网,屋面桥架配管,敷设 4 平方光伏电缆,熔接、固定、保温屋面冲洗管道,敷设交流电缆。 3、现场屋面清理垃圾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):